

崇州市艾瑞卡家居用品生产线迁建项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

(1) 设计简况

成都艾瑞卡家居用品有限公司成立于 2014 年 12 月 18 日，公司于 2024 年 12 月投资建设的“崇州市艾瑞卡家居用品生产线迁建项目”位于成都崇州经济开发区泗维东路 165 号。该项目于 2024 年 10 月委托四川省衡信环保技术有限公司完成了环境影响报告表编制工作，并于 2024 年 10 月 28 日取得环评批复（崇环承诺环评审〔2024〕39 号）。本次对该项目进行验收，该项目于 2024 年 11 月开工建设，2024 年 12 月 20 日建设完成，于 2025 年 1 月开始竣工调试，并对竣工日期、调试日期进行了公示。

经现场查看，目前，项目主体工程 and 环保设施运行正常，现有的环境保护设施的设计符合环境保护实际规范的要求。成都艾瑞卡家居用品有限公司落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

(2) 施工简况

成都艾瑞卡家居用品有限公司在建设过程中基本落实了环境影响报告表及审批部门审批决定（崇环承诺环评审〔2024〕39 号）中提出的环境保护对策措施，具体落实情况对照表见下表：

项目	环评要求	落实情况
废水	依托成都新宜成科技有限公司已建预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准），经园区污水管网进入崇州市经开区污水处理厂进行处理，处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016））“工业污水处理厂”排放标准后排入西河	已落实，同环评
废气	粉尘：在打孔机、封边机上方设集气管连接设备自带风管，钻孔、修边在封闭设备空间内进行，开料机、造型机在操作点位设置圆形集气管（收集效率 90%），粉尘引入中央布袋除尘器（处理风量 16000m³/h，除尘效率 95%）处理后经 1 根 15m 高的排气筒排放（DA001）。 有机废气：在封边机上方设置集气罩+四周密闭软帘	已落实。其中： 粉尘：在打孔机、封边机上方设集气管连接设备自带风管，钻孔、修边在封闭设备空间内进行；开料机、造型机在操作点位设置圆形集气管（收集效率 90%），其中

	对有机废气进行收集（收集效率 90%）后，进入 1 套二级活性炭吸附装置（处理风量 8000m ³ /h，处理效率 90%，选择颗粒状，活性炭碘吸附值不低于 800mg/g）处理，最后由 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放	打孔粉尘引入 1#中央布袋除尘器（变频风机，风机风量 6000~52000m³/h，除尘效率 95%）处理后经 1 根 15m 高的排气筒排放（编号改为 DA002）；开孔、铣型、封边粉尘引入 2#中央布袋除尘器（变频风机，单台风机风量为 4000~33000m³/h，共 2 台，除尘效率 95%）处理后经 2 根 15m 高的排气筒排放（DA003、DA004）。 有机废气：在封边机融胶工位上方设置集气罩+四周密闭软帘对废气进行收集（收集效率 90%），有机废气经过收集后汇入二级活性炭吸附装置（变频风机，风量 8000~40000m³/h，处理效率为 90%）处理，处理后通过 15m 高排气筒排放（编号改为 DA001）
噪声	基础减振、距离衰减、厂房隔声	已落实，同环评。
固废	办公生活垃圾：厂内布置垃圾桶，由环卫部门统一清运。 一般固废：废木料、废 PVC 条、废连接件、废包装纸收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售资源回收单位；除尘器收尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期由木料厂回收处理 危险废物：各种危险废物在危废间内分区暂存，交有资质的危废处置单位处置	已落实，同环评
地下水	重点防渗区：危废暂存间在已建的防渗混凝土上增设 2mm 环氧树脂漆+防渗托盘 一般防渗区：除重点防渗区域以外的其他生产区域、一般固废暂存间、依托的预处理池、热熔胶库房地面采取防渗混凝土 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域，采取地面水泥硬化	已落实，同环评

（3）验收过程简况

本项目于 2024 年 4 月 30 日取得崇州市行政审批局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备【2404-510184-04-01-411057】FGQB-0148 号），2024 年 10 月委托四川省衡信环保技术有限公司完成了环境影响报告表编制工

作，并于 2024 年 10 月 28 日取得环评批复（崇环承诺环评审〔2024〕39 号）。取得环评批复后，2024 年 11 月开工建设，2024 年 12 月 20 日建设完成，于 2025 年 01 月 09 日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91510184321578428Y001V），于 2025 年 1 月进入调试阶段。本项目验收监测报告表于 2025 年 2 月编制完成。

2. 其他环境保护措施

（1）环境风险防范设施

（1）在各个环境风险单元都设置标识牌，且重点环境风险单元地面均做防腐、防渗处理，危废暂存间、生产厂房都具备防风、防雨、防渗漏条件；

（2）生产车间进行了防腐、防渗处理，在事故状态下能保证泄漏污染物不会进入环境；

（3）危废暂存间地面已作重点防渗处理，粘贴标识标牌，建立了危险废物台账管理制度。

（2）规范化排污口

本项目废气排放口粘贴了标识标牌，委托第三方公司进行检测。