

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司环保治理项目（一期）安全设施竣工验收评价

### 项目简介：

山东东岳有机硅材料股份有限公司环保治理项目（一期）位于淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园区山东东岳有机硅材料股份有限公司厂区内。

新建焚烧装置一套（又称焚烧四期装置）、尾气缓冲罐组一座（8×40m<sup>3</sup>，立式储罐）、利旧改造储罐9台（其中废液储罐6台、液碱储罐1台及软水储罐2台），总处理量为38000吨/年，其中废气18000吨/年，废液、固体废物20000吨/年。

项目总投资16600万元，其中一期投资额14250万元，安全设施投资为1960万元，占建设投资的13.75%。

项目成员	姓名	资格证书号	从业登记号
项目负责人	邸云青	S011037000110192001947	025943
评价组成员	霍同春	S011021000110201000287	025944
	李 林	1700000000200748	030937
	周玉花	1800000000200843	021121
	毛志萍	1700000000200662	023036
	吴凡	S011041000110203001342	039936
报告编制人	邸云青	S011037000110192001947	025943
报告审核人	王 欣	S011037000110191000700	036101
过程控制负责人	王加旭	0800000000101051	004761
技术负责人	晏京美	0800000000101026	004760
技术专家	职称	专业	工作内容

### 评价过程

工作人员	工作内容	工作时间
邸云青、毛志萍	现场考察	2023. 5. 31
邸云青、毛志萍	现场检查	2023. 5. 31
邸云青	编制评价报告	2023. 6. 1-2023. 6. 30
霍同春	报告校核	2023. 7. 1
王欣	内部审核	2023. 7. 1
晏京美	技术负责人审核	2023. 7. 2
王加旭	过程控制负责人审核	2023. 7. 4
评价报告写成时间	2023. 7. 26	
有必要公开的其他内容	无	

### 评价方法：

安全检查表、预先危险性分析、危险度等

### 评价结论：

评价组认为山东东岳有机硅材料股份有限公司环保治理项目（一期）具备安全验收条件。

### 隐患整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查情况
1	尾气罐区 V31601B 氮气吹扫口未用盲板封堵。	尾气罐区 V31601B 氮气吹扫口。	已整改
2	尾气罐区二层平台尾气管线无流向标识。	尾气罐区二层平台尾气管线应设置流向标识。	已整改

3	装置二层防爆接线盒螺栓不全；过滤器螺栓未上全。	装置二层防爆接线盒及过滤器螺栓应上全。	已整改
4	高沸物罐区西侧布置泵现场无位号标识；称重计量罐现场无位号标识。	应对设备进行位号标识。	已整改
5	P33602A 处过滤器入口处法兰防喷溅措施缺失。	P33602A 处过滤器入口处法兰应设置防喷溅措施。	已整改
6	装置二层平台有孔洞未封堵。	装置二层平台孔洞应封堵。	已整改
7	装置区一层管道无介质、流向标识。	装置区一层管道应设置介质、流向标识。	已整改

**现场照片：**

